

事務所安全衛生チェックリスト②

休憩室の点検項目		良否
1	不要な物品は置かれていないか。また、清掃は十分行われているか	
2	計器に汚れや破損品はないか。また、整頓されているか	
3	ゴミ箱は設置されているか。また、破損、汚損はないか	
4	灰皿は規定数設置されているか。また、管理状態は十分か	
5	掲示物はきれいに張られているか。また、不要な掲示物はないか	
6	照明は適正か。また、蛍光灯の破損はないか	
7	室内の換気・冷暖房は適正に保たれているか	
8	湯沸器本体は天井から60cm以上、壁から15cm以上離して設置してあるか	
9	湯沸器の機能は正常か（点火及び消火）	
10	消火器は見通しのよい場所に設置されているか	
点検結果及び評価		

階段の点検項目		良否
1	階段に滑止めはしてあるか。また、滑止めがはがれている箇所はないか	
2	階段の踏み面や踊り場の床にはがれている箇所はないか	
3	階段の手すりは完全に取付けられているか	
4	階段や踊り場に通行の障害になる計器や事務機は置かれていないか	
点検結果及び評価		

洗面所の点検項目		良否
1	入口のドアは正常か	
2	カーテンの汚れや破損はないか	
3	個々のドアの取付けやドアの鍵は正常か	
4	トイレトーパーは備えてあるか。また、予備は保たれているか	
5	汚物入れは備えてあるか。また、清潔に保たれているか	
6	床や壁に汚損箇所はないか	
7	手洗場所は清潔か。また、破損箇所はないか	
8	鏡は磨いてあるか。また、壊れていないか	
9	消毒液及びうがい薬は備えてあるか。また、容器は破損していないか	
10	臭気の充満はないか	
点検結果及び評価		

事務所安全衛生チェックリスト①

事務所内の点検項目		良否
1	蛍光灯・スポットライトの取付けは完全か。また、切れていないか	
2	室内表示の表示物・看板の取付けは完全か	
3	主要箇所に「禁煙」の掲示はされているか	
4	避難通路は規定の幅が確保されているか（主要通路1.8m以上、補助通路1.2m以上）	
5	避難通路上で避難口への誘導灯の視界をさえぎるものはないか	
6	避難通路に破損や通行の障害になるものはないか	
7	破損・危険及び不安定な計器や事務機はないか	
8	非常口の周囲に開閉の障害になる計器や事務機は置かれていないか	
9	非常口のドアは正常か	
10	非常口の表示は見やすく取付けられているか	
11	防火シャッター線上の両側20cm以内に物品が置かれていないか	
12	防火シャッターに平行する柱や壁に製品・陳列物などの可燃物が置かれていないか	
13	避難用具の障害になる計器や事務機は置かれていないか	
14	事務所内から見通しのきく箇所へ「避難用具」所在の表示はされているか	
15	消火栓の周囲に使用の障害になる計器・事務機は置かれていないか	
16	消火器は所定の場所に置かれているか	
17	室内通路から見える箇所に消火器所在の表示はされているか	
18	スプリンクラーヘッドから下方60cm以内、水平方向30cm以内に物品は置かれていないか	
19	懐中電灯、携帯用拡声器、ヘルメットは規定数確保されているか	
20	救急用具は設置されているか。また従業員はその所在や使用方法を知っているか	
21	配線、コンセントなどの電気器具は安全に管理されているか	
22	異臭気の発生・煙やほこりの充満はないか。温度・湿度及び騒音に異常はないか	
点検結果及び評価		

通路の点検項目		良否
1	通路や階段に計器や事務機が置かれ、通行の障害となっていないか	
2	通路の幅は十分確保されているか（避難通路に準じ、主要通路1.8m以上、補助通路1.2m以上）	
3	通路及び階段の床は、つまずき、滑り、踏抜きなどの危険はないか	
4	通路の照明は十分確保されているか	
5	通路から避難口への視界をさえぎるものはないか	
6	非常口に支障となる物品は置かれていないか	
点検結果及び評価		